

## Peilbuizen Sprokkelenburg

buis 1		buis 2			
Bomenrij NO zijde tegen boomgaard		Ingang Sprokkelenburg - Plantage			
buis 5 cm onder maaiveld - maaiveld 3,08 + NAP		buis 6 cm onder maaiveld - maaiveld 3,60 NAP			
	grondwaterstand maaiveld	grondwaterstand NAP		grondwaterstand maaiveld	grondwaterstand NAP
7-5-2013	0,81	2,27	7-5-2013	0,00	3,60
14-5-2013	0,80	2,28	14-5-2013	1,28	2,32
29-5-2013	0,87	2,21	29-5-2013	1,41	2,19
13-6-2013	0,72	2,36	13-6-2013	1,22	2,38
27-6-2013	0,79	2,29	27-6-2013	1,29	2,31
11-7-2013	0,81	2,27	11-7-2013	1,29	2,31
8-8-2013	0,80	2,28	8-8-2013	1,30	2,30
15-8-2013	0,86	2,22	15-8-2013	1,32	2,28
13-9-2013	0,78	2,30	13-9-2013	1,28	2,32
20-9-2013	0,78	2,30	20-9-2013	1,28	2,32
3-10-2103	0,84	2,24	3-10-2013	1,32	2,28
19-10-2013	0,74	2,34	19-10-2013	1,18	2,42
1-11-2013	0,89	2,19	1-11-2013	1,38	2,22
15-11-2013	0,73	2,35	15-11-2013	1,16	2,44
28-11-2013	0,82	2,26	28-11-2013	1,27	2,33
19-12-2013	0,81	2,27	19-12-2013	1,26	2,34
13-1-2014	0,84	2,24	13-1-2014	1,31	2,29
27-1-2014	0,65	2,43	27-1-2014	1,10	2,50
10-2-2014	0,67	2,41	10-2-2014	1,13	2,47
25-2-2014	0,79	2,29	25-2-2014	1,26	2,34
17-3-2014	0,82	2,26	17-3-2014	1,31	2,29
31-3-2014	0,80	2,28	31-3-2014	1,29	2,31
14-4-2014	0,81	2,27	14-4-2014	1,28	2,32
29-4-2014	0,85	2,23	29-4-2014	1,33	2,27
13-5-2014	0,74	2,34	13-5-2014	1,22	2,38
27-5-2014	0,77	2,31	27-5-2014	1,27	2,33
3-6-2014	0,79	2,29	3-6-2014	1,27	2,33
16-6-2014	0,84	2,24	14-6-2014	1,32	2,28
30-6-2014	0,90	2,18	30-6-2014	1,40	2,20
14-7-2014	0,83	2,25	14-7-2014	1,31	2,29
30-7-2014	0,80	2,28	30-7-2014	1,27	2,33
1-9-2014	0,70	2,38	1-9-2014	1,18	2,42
15-9-2014	0,81	2,27	15-9-2014	1,29	2,31
29-9-2014	0,81	2,27	29-9-2014	1,31	2,29
13-10-2014	0,81	2,27	13-10-2014	1,27	2,33
27-10-2014	0,77	2,31	27-10-2014	1,24	2,36
10-11-2014	0,82	2,26	10-11-2014	1,28	2,32
24-11-2014	0,85	2,23	24-11-2014	1,31	2,29
8-12-2014	0,87	2,21	8-12-2014	1,34	2,26
5-1-2015	0,75	2,33	5-1-2015	1,21	2,39
19-1-2015	0,70	2,38	19-1-2015	1,16	2,44
9-2-2015	0,77	2,31	9-2-2015	1,22	2,38
23-2-2015	0,73	2,35	23-2-2015	1,17	2,43
9-3-2015	0,80	2,28	9-3-2015	1,31	2,29
23-3-2015	0,76	2,32	23-3-2015	1,18	2,42
7-4-2015	0,74	2,34	7-4-2015	1,20	2,40
20-4-2015	0,79	2,29	20-4-2015	1,25	2,35
7-5-2015	0,79	2,29	7-5-2015	1,25	2,35
18-5-2015	0,80	2,28	18-5-2015	1,26	2,34
1-6-2015	0,81	2,27	1-6-2015	1,27	2,33
15-6-2015	0,86	2,22	15-6-2015	1,34	2,26

bovenkant peilbuis gemeten + bovenkant tot maaiveld erbij optellen

V:\Wijkzaken\Planrealisatie\Programma's\00 OSV\Sprokkelenburg\projectdossier (moederdossier)\  
Voorbereiding\Basis projectinformatie\Onderzoeken

